

工事名称 東京藝術大学金工棟2階鍛金研究室他空調設備改修工事

質疑回答書

東京藝術大学施設課

【入札説明書等に対する質問回答書】

工事名称 東京藝術大学金工棟2階鍛金研究室他空調設備改修工事

番号	図面番号	質疑事項	回答
1	2/8	室外機架台とはスライブロック600mmで大丈夫でしょうか。	宜しい。
2	2/8	新規機器のメーカーご指定は有りますか。	メーカー指定は無しとする。
3			
4			
5			

【参考数量に対する質問回答書】

工事名称 東京藝術大学金工棟2階鍛金研究室他空調設備改修工事

番号	図面番号	質疑事項	回答
1	別紙明細書	建材アスベスト含有調査検査は必要でしょうか。 必要な場合何箇所見込む必要がありますか。	必要無し。
2	別紙明細書	内装解体・復旧について。 天井材は何でしょうか。また、仕上げの塗装は必要でしょうか。	図面番号2/8断面図の通り。 彫金ゼミ室 天井材 化粧セッコウボード 仕上無 他研究室 天井材 ケイ酸カルシウム板 仕上 EP塗装
3	別紙明細書	GHP室外機処理について。 クーラント・オイル回収及び処分費は見込む必要はありますか。	見込まない。
4	別紙明細書	産業廃棄物処分費は見込む必要はありますか。	処分費を見込むこと。
5	別紙明細書	外部足場はどこで使用予定でしょうか。	部屋番号D-205～207Bまでの外部配管作業で使用予定。

番号	図面番号	質疑事項	回答
6	別紙明細書	CPEE-0.9-2Pケーブルの取り外し再取付の工事場所はどこになりますか。	室内機からワイヤードリモコンまでの既存線再利用箇所。
7			
8			
9			